

Färdiganmälan av LTA-installation för anslutning till Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Viktigt att tänka på

- Färdiganmälan ska vara inlämnad till Norrtälje Vatten och Avfall innan vår tekniker kommer för driftsättning. Är anmälan inte inlämnad kommer installation av pump inte att ske. Hela anmälan med checklisten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av fastighetsägaren då den lämnas in.
- För leverans och installation av LTA-pump kontaktar du vår VA-drift, telefon 0176 - 28 33 00.

Fastighets- och kontaktuppgifter

Fastighetsbeteckning:		Fastighetens adress:	
Fastighetsägare:		Personnummer:	
Adress (om ej samma som ovan):		Postnummer:	Ort:
E-postadress:		Telefon dagtid:	
VA-installatör samt firmanamn:		Telefon dagtid:	
Behörig elinstallatör samt firmanamn:		Telefon dagtid:	
Grävare/maskinist samt firmanamn:		Telefon dagtid:	

Checklista – markera i rutan om du instämmer med påståendet

1. Anläggningen är utförd i enlighet med pumpleverantörens monteringsanvisningar.
2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, tryckklass PN10 (blå märkning) samt i enlighet med Nordic Polymark standard. Ledningen ska vara placerad frostfritt alternativt med frostskydd.
3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN 6,3 (brun märkning) samt i enlighet med Nordic Polymark standard. Ledningen ska vara placerad frostfritt alternativt med frostskydd.
4. Återfyllning upp till färdig marknivå kring pumptanken är gjord.
5. Täthetsprovning av nya och befintliga vatten- och avloppsledningar är utförd. Detta säkerställer att ledningarna och kopplingarna är täta och inget ut- eller inläckage kan ske.
6. Vattenmätarkonsol, passande vattenmätare storlek Qn 2,5, med 2 stycken ventiler samt passbit är monterad. Konsolen är placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage, byte och avläsning. Placeringen är utformad enligt Faktablad om Vattenmätarplats som jag tidigare har fått hemskickad.

- 7. Vatten- och avloppsledningarna är renspolade enligt anvisningarna i pumpleverantörens monteringsanvisningar (minskar risken för föroreningar i vattnet). Spolning och rengöring av avloppsledningen tar bort sand med mera som annars ger driftproblem i pumpen.
- 8. Om din LTA-enhet levereras med backventil ska den installeras vid förbindelsepunkten och bli besiktigad av tekniker innan återfyllning.
(Se till att rören är helt inskjutna i botten, kopplingarna dragna i botten och att backventilen är monterad i flödesriktningen dvs. från pumptanken ut mot gatan/vägen. Följ tillverkarens monteringsanvisning.)



- 9. Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-enhetens mitt är horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation för att underlätta för vår tekniker vid service och underhåll. Ytvatten kommer inte att kunna rinna in mot tanklocket.
- 10. Befintligt spillvattensystem är överkopplat till pumptanken när vår tekniker kommer för att installera pump.
- 11. Drän- eller stuprörsvatten (såsom regn- och smältvatten) är inte kopplat till pumpen.
- 12. Befintligt vattensystem (egen brunn, samfällt eller motsvarande) är bortkopplat från huvudmannens vattensystem när tekniker kommer för att installera pump.
- 13. Pumptanken är tömd, torr och rengjord (sand och grus i pumptanken skadar pumpen). Detta bör göras samma dag som vår tekniker installerar pumpen.
- 14. Fungerande tappkran i kök, badrum, källare eller vattenutkastare finns för påfyllning av pumptank vid montering av pumpen.

Elinstallation

- 15. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör. Kontaktuppgifter är angivna på sidan 1.
- 16. Larmindikator är placerad inomhus på synlig plats (lämpligen i hall eller kök).
- 17. Elinstallationen är färdig enligt pumpleverantörens monteringsanvisningar och testad. Pump och larmindikator är anslutet. Säkringarna är uppmärkta vid el-centralen.

Att observera

Norrtälje Vatten och Avfall AB rekommenderar INTE att LTA-enheten kortas ner (kapas) detta på grund av att frysrisker ökar och att stopp i anläggningen kan uppkomma.

Om anläggningen kapas mot Norrtälje Vatten och Avfalls inrådan så faller ansvaret och eventuella kostnader vid driftproblem på fastighetsägaren.

Information och underskrift

Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt utförd enligt ovanstående uppgifter och enligt pumpleverantörens monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för ett så kallat förgävesbesök om min VA-anläggning, trots denna färdigamälan, vid planerad pumpinstallation inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tid. I det fall ändringar har gjorts som inte följer pumpleverantörens monteringsanvisningar eller tillstånd från huvudmannen att göra avsteg från installationsinstruktionen så övertar jag som fastighetsägare kostnadsansvaret för de drifts- och underhållskostnader som kan hänföras till dessa åtgärder. Exempelvis haveri pga. av frysning på en enhet som kapats pga. att höjden justerats.

Enligt Norrtälje kommuns VA-taxa tas en avgift ut för så kallat förgävesbesök och ny tid för pumpinstallationen måste beställas. Vid eventuella fel och brister kan installationen bli försenad.

.....
Datum och fastighetsägarens underskrift

.....
Namnförtydligande

Färdigamälan skickas till:

Norrtälje vatten och Avfall
Box 802
761 28 Norrtälje

eller, enligt anvisningar i vårt godkännande till fastighetens anslutning till Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

POSTADRESS
Box 802,
761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS
Kaserngatan 10

KONTAKT
0176-28 33 00
info@nvaa.se
www.nvaa.se